

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) 14,441 - 14,581 (Strecke 3005) b) Bahnsteig 1, Bf Mendig	3.1 7.1.1 7.1.2	a) Änderung des Hausbahnsteigs (Bstg. 1) einschließlich Rückbau des bestehenden Hausbahnsteigs sowie Neubau Hausbahnsteig (Länge: 140 m, Höhe: 55 cm über SO, Breite: 2,50 m) mit barrierefreien Bahnsteigzugang; Neubau von 2 Wetterschutzhäusern auf dem Hausbahnsteig (Bstg. 1), vandalismusresistent (2,70 m x 3,0 m x 1,50 m) mit 3 Sitzplätzen und Aushangvitrine A0 "quer", einseitig beleuchtet; b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) DB Station&Service AG b ₁) DB Station&Service AG b ₂) DB Station&Service AG	einschließlich Bahninfrastruktur, Beleuchtung, Kabeltrasse, Wetterschutzhaus	die Anordnung eines weiteren W H SH ist gem. Ausstattungshandbuch und -katalog nicht erforderlich, dies geschieht auf Wunsch der Gemeinde
2	a) 14,429 - 14,569 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau des Außenbahnsteigs (Bstg. 2) (Länge:140 m, Höhe: 55 cm ü. SO, Breite: 2,75 m) ; Neubau eines Wetterschutzhauses auf dem a) Außenbahnsteig (Bstg. 2), vandalismusresistent (2,70 m x 3,0 m x 1,50 m) mit 3 Sitzplätzen und Aushangvitrine A0 "quer", einseitig beleuchtet b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG	einschließlich Bahninfrastruktur, Beleuchtung, Kabeltrasse, Wetterschutzhaus	
3	a) 14,374 - 14,586 (Strecke 3005) b) Mittelbahnsteig, Bf Mendig	3.1 7.1.1 7.1.2	Rückbau Mittelbahnsteig (ca. 212 m x 2,80 m) einschließlich der nicht mehr a) benötigten Bahninfrastruktur, des Reisendenübergangs, der Schrankenanlage, der Beleuchtung b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) --- b ₁) DB Station&Service AG b ₂) ---		

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4	a) 14,569 - 14,595 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau barrierefreie Zuwegung Außenbahnsteig (Bstg. 2) zum ZOB a) (Länge: 30 m Breite: 1,80 m) incl. Beschilderung, Ausstattung, Beleuchtung, Kabeltrasse) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
5	a) 14,581 - 14,591 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau barrierefreie Zuwegung Hausbahnsteig (Bstg. 1) zur Personenüberführung (Länge: 10 m Breite: 1,80 m) incl. Beschilderung, Ausstattung, Beleuchtung, Kabeltrasse) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
6	a) 14,424 - 14,599 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau Zaunanlage ca. 175 m lang; 2,00 m hoch a) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
7	a) 14,604 - 14,607 b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau aller sicherungstechnischer Innen- und Außenanlagen einer Reisendensicherungsanlage im Bf Mendig mit ELT-Anschlüssen inkl. Betonschaltheus (BSH) Größe 2,85 m x 1,65 m (rechteckige Bauform) einschl. Zuwegung zum BSH, Kabeltrasse, Kabelschacht b) ---	a₁) --- a₂) DB Netz AG b₁) --- b₂) DB Netz AG		

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8	a) 14,604 – 14,607 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	a) Neubau Gleiseindeckung im Bereich des Kreuzungsstück des neuen Reisendenübergangs mit Mittel- und Randplatten inkl. Plattenbelag bis zur Bahnsteigzuwegung, nutzbare Breite: 2,50m b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Netz AG b ₁) --- b ₂) DB Netz AG		
9	a) 14,357 - 14,684 (Strecke 3005) b) Drahtseilzug	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau Drahtseilzug (ca. 329 m) einschließlich Rückbau des bestehenden Drahtseilzuges (ca. 327 m) a) --- b) ---	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
10	a) 14,441 - 14,590 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau der Bahnsteigentwässerung a) Hausbahnsteig sowie dessen Zuwegung (Bstg. 1) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
11	a) 14,429 - 14,569 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau einer Sickersmulde für die Entwässerung des Außenbahnsteiges sowie dessen Zuwegung (Länge: 165m, Breite: 0,70 m, Tiefe: 0,20 m) a) --- b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
12	a) 14,430 - 14,490 (Strecke 3005) b) Grünfläche	8.1	a) --- b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 300 m ²)	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG	Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme	

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	a) 14,480 - 14,510 (Strecke 3005) b) Hofffläche	8.1	a) --- b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 623 m ²) einschließlich BE-Zufahrt	a ₁) Schlüsselnummer: 01, 02 a ₂) Schlüsselnummer: 01, 02 b ₁) Schlüsselnummer: 01, 02 b ₂) Schlüsselnummer: 01, 02	Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme	ca. 633 m ² auf Fläche Dritter
14	a) 14,464 - 14,523 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	a) Neubau einer Stützwand an der Gleisabgewandten Seite des Hausbahnsteiges (Länge: 59 m, Höhe: ca. 2,00 m) b)	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
15	a) 14,522 - 14,556 (Strecke 3005) b) Bahnsteigdach	3.1a 7.1.1a 7.1.2	a) Rückbau des bestehenden Wetterschutzdachs (ca. 34 m x 9 m), einschließlich Rückbau Beleuchtung, Signale und Bahnhofsuhr b) ---	a ₁) DB Station&Service AG a ₂) --- b ₁) DB Station&Service AG b ₂) ---		die Denkmalschutzrechtliche Genehmigung wurde von der unteren Denkmalschutzbehörde erteilt
18	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005) b) Regenwasserleitung	3.1a 9.1	a) --- b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Verbandsgemeinde Mendig a ₂) Verbandsgemeinde Mendig b ₁) Verbandsgemeinde Mendig b ₂) Verbandsgemeinde Mendig		Die Beeinflussung begründet sich in dem Anschluss der Bahnsteigentwässerung an den Bestandskanal

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
19	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005) b) Schmutzwasserleitung	3.1a 9.1	a) --- b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Verbandsgemeinde Mendig a ₂) Verbandsgemeinde Mendig b ₁) Verbandsgemeinde Mendig b ₂) Verbandsgemeinde Mendig		Die Beeinflussung begründet sich in dem Anschluss der Bahnsteigentwässerung an den Bestandskanal
20	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005) b) Gasmitteldruckleitung	3.1a 9.1	a) --- b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Energienetze Mittelrhein GmbH a ₂) Energienetze Mittelrhein GmbH b ₁) Energienetze Mittelrhein GmbH b ₂) Energienetze Mittelrhein GmbH		
21	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005) b) TK-Leitung	3.1a 9.1	a) --- b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Telekom Deutschland GmbH a ₂) Telekom Deutschland GmbH b ₁) Telekom Deutschland GmbH b ₂) Telekom Deutschland GmbH		
22	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005) b) NS-Leitung	3.1a 9.1	a) --- b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Westnetz GmbH a ₂) Westnetz GmbH b ₁) Westnetz GmbH b ₂) Westnetz GmbH		

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
23	a) 14,430 - 14,490 (Strecke 3005) b) Grünfläche	8.1	a) --- b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe: ca. 760m ²)	a ₁) Schlüsselnummer: 03 a ₂) Schlüsselnummer: 03 b ₁) Schlüsselnummer: 03 b ₂) Schlüsselnummer: 03		Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme
24	a) ca. km 14,594 (Strecke 3005) b)	3.1a	a) Anschluss der Bahnsteig-entwässerung (Bstg. 1) an RW-Kanal b)	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
25	a) 14,580 - 14,610 (Strecke 3005) b) Hoffläche	8.1	a) --- b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe: ca. 760m ²)	a ₁) Schlüsselnummer: 04 a ₂) Schlüsselnummer: 04 b ₁) Schlüsselnummer: 04 b ₂) Schlüsselnummer: 04		Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
26	a) 14,604 - 14,607 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau Personenüberführung, Li.W : 2,40m Überführung; 2 Treppenanlagen mit Li.W.1,60m mit jeweils 2 Treppenläufen und Zwischenpodest, Steigung 16/31 und max. 18 Stufen je Lauf a) b)	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
27	a) 14,620 - 14,623 (Strecke 3005) b) ---	3.1a 7.1.1a 7.1.2	Neubau barrierefreie Zuwegung ZOB zur Personenüberführung (Länge: 5 m a) Breite: 2,40 m) incl. Beschilderung, Ausstattung, Beleuchtung, Kabeltrasse) b)	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
28	a) 14,587 - 14,615 (Strecke 3005) b) ---	3.1a	a) Verlängerung Zuwegung (lfd. Nr. 5) bis zum Aufzug (lfd. Nr. 29) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
29	a) 14,608 - 14,612 (Strecke 3005) b) ---	3.1a	a) Erstellung Aufzug an der Zuwegung (lfd. Nr. 28) als barrierefreier Zugang zur Personenüberführung (obere Ebene, Seite Gleis 1) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		

Vorhaben:
 Erneuerung Hausbahnsteig bf Mendig
 Strecke 3005 Andernach - Gerolstein

Bauwerksverzeichnis

Unterlage 4a
 15.10.2021

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
30	a) 14,595 - 14,599 (Strecke 3005) b) ---	3.1a	a) Verlängerung Zuwegung (lfd. Nr. 4) bis zum Aufzug (lfd. Nr. 31) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		
31	a) 14,599 - 14,603 (Strecke 3005) b) ---	3.1a	a) Erstellung Aufzug an der Zuwegung (lfd. Nr. 30) als barrierefreier Zugang zur Personenüberführung (obere Ebene, Seite Gleis 2) b) ---	a ₁) --- a ₂) DB Station&Service AG b ₁) --- b ₂) DB Station&Service AG		